PROJECT DESPATCH SCHEDULE & STATUS

Wo No. N7070 **Date:** 07/05/08

Customer Name ABB LTD

Rating: CBC400(25)

Rev No 1

A) Main Items

Element Description	UOM	Rate(Nos)	Rate(Mtr)	Plan Qty (Nos)	Plan Qty (Mtr)	Plan Value (Nos)	Plan Value (Mtr)	Total Plan Value	Total Prod Qty(Nos)	Total Prod Qty(Mtr)	Total Prod ValueNos)	Total Prod Value(Mtr)	Total Prod Value	FIRST LOT DESPATCH					SECOND LOT DESPATCH					THIRD LOT DESPATCH					Total Despatch (In Nos)	Total Despatch (In Mtr)	Bal Desp Qty(Nos)	Bal Desp Qty(Mtr)
														Invoice No	Invoice Date	Desp Date	Des Qty (In Nos)	Des Qty (In Mtr)	Invoice No	Invoice Date	Desp Date	Des Qty (In Nos)	Des Qty (In Mtr)	Invoice No	Invoice Date	Desp Date	Des Qty (In Nos)	Des Qty (In Mtr)				
Straight Bustrunking Indoor	Nos	700	0	4	4	2800	0	2800	4	4	2800	2800	2800	21	05-MAY-08		2	2	22	10-MAY-08		1	1	34	15-JUN-08		1	1	4	4	2	2
Vertical Flat Elbow Indoor	Mtr	200	200	1	1	400	400	800	1	1	400	400	800																			
			Total	**5**	**5**	**3200**	**400**	**3600**	**5**	**5**	**3200**	**3200**	**3600**				**2**	**2**													**2**	**2**

B) Accessories Items

Vertical Support	SET	50		5		250																										
Spring Hanger	SET	50		2		100																										
			Total	**7**		**350**																										